武汉市黄陂区长江入河排污口整治进展清单（截至2024年6月3日）

线索单编	序号	所在地	排口基本信息					排口类型（四大类16小类）			排口类型		监测阶段信息				溯源阶段信息					整治方案										重点排口		非排口		整治成效不稳固或易反弹排口		是否拟申请第一批验收销号	销号验收						2023年监测频次/次	是否达标	备注
		县（市、区）	部排单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	一级分类	二级分类	三级分类	大类	小类	应国年测计划数	是否可测	是否拟测	是否已测	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源至现的全景网图	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	是否拟纳入	是否完成	完成时限	是否完成整治	整治进展	主体责任	主管部门	是否为重点排口	是否完成整治	是否为非排口	是否通过部层审核	是否为首反弹排口	是否完成整治		销号情况			首次销号未通过					
																																							是否已申请销号	是否通过	批次	是否申请二次销号	是否通过	批次			
1730	1	黄陂区	420116030621577948947566	武汉市黄陂区江北快速路鄂江左路桥下城镇污水集中处理设施排污口	FA-420116-0012-Sb-00	114.43291	30.70334	城镇污水处理厂排污口	城镇污水处理厂排污口	/	城镇生活污水排污口	城镇污水集中处理设施排污口	是	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	出水超过《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中“一级A标准”	是	原排口建设的污水处理设施，由于用地问题，在2023年10月进行了拆除，现状渠道排口出水未经处理直接排放低排渠。	需要进行工程整治	执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，对于低于一级A排放标准的该类排口应实施限期改造	需要对渠道来水进行截污治理。	否	是	是	2024年	否	整治中，计划在2024年完成整治	黄陂区武湖街道办事处	武汉市生态环境局黄陂区分局	否	/	否	/	是	否	否	否	否	/	否	/	/	4	否	